

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
PROPRIETÁRIA: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG					DATA: Julho de 2018
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO, PISO CIMENTADO E CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO					
LOCALIZAÇÃO: Rua Juvelino Navarro, Distrito Serra dos Lemes, Cabo Verde - MG					
OBRA: Construção de Muro na Escola Municipal Oscar Ornelas				PRAZO DA OBRA: 60 dias	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	7,56%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 5.344,37	R\$ 5.344,37	
2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	0,25%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 174,21	R\$ 174,21	
3	FUNDAÇÕES	Físico %	2,80%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 1.981,73	R\$ 1.981,73	
4	ESTRUTURA	Físico %	9,72%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 6.868,16	R\$ 6.868,16	
5	ELEVÇÃO	Físico %	6,34%	60,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 4.480,01	R\$ 2.688,00	R\$ 1.792,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,17%	60,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 121,31	R\$ 72,78	R\$ 48,52
7	REVESTIMENTO	Físico %	21,84%		100,00%
		Financeiro	R\$ 15.434,02		R\$ 15.434,02
8	PINTURA	Físico %	R\$ 0,03		100%
		Financeiro	R\$ 2.002,62		R\$ 2.002,62
9	CALÇADA	Físico %	R\$ 0,12	60,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 8.305,16	R\$ 4.983,10	R\$ 3.322,06
10	PAISAGISMO	Físico %	R\$ 0,01	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 404,12	R\$ 202,06	R\$ 202,06
11	MEIO FIO E SARJETA	Físico %	R\$ 0,04	40,00%	60,00%
		Financeiro	R\$ 2.639,36	R\$ 1.055,74	R\$ 1.583,62
12	PISO CIMENTADO	Físico %	R\$ 0,15		100,00%
		Financeiro	R\$ 10.414,95		R\$ 10.414,95
13	ESQUADRIA	Físico %	R\$ 0,17		100,00%
		Financeiro	R\$ 11.738,14		R\$ 11.738,14
14	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	1,09%		100,00%
		Financeiro	R\$ 773,01		R\$ 773,01
TOTAL		Físico %	<b>100,00%</b>	33,06%	66,94%
		Financeiro	R\$ 70.681,16	R\$ 23.370,16	R\$ 47.311,00
TOTAL COM BDI			<b>R\$ 89.319,78</b>	R\$ 29.532,87	R\$ 59.786,91

Engenheiro Responsável: Márcia A.E.Madeira  
 CREA MG 176.622/D

Edson José Ferreira  
 Prefeito Municipal