



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1052850	<b>Nº SICONV</b> 866895/2018	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO V	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS IPÊS E RECAPEAMENTO DA AV	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS DE ACESSO DENTRO DO PE
-------------------------------	---------------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20
1.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>231.814,81</b>	% Período:	49,42%	50,58%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	900,68	% Período:	100,00%											
1.2.	PREPARAÇÃO DO SUBLEITO E BASE	360,66	% Período:	100,00%											
1.3.	LANÇAMENTO DA MISTURA ASFÁLTICA	108.587,80	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONC	111.425,90	% Período:		100,00%										
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	5.824,41	% Período:		100,00%										
1.6.	OBRAS COMPLEMENTARES	4.715,36	% Período:	100,00%											
<b>Total: R\$ 231.814,81</b>															
				%:	49,42%	50,58%									
				Repasse:	110.137,56	112.719,58									
				Contrapartida:	4.426,94	4.530,73									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>114.564,50</b>	<b>117.250,31</b>									
				%:	49,42%	100,00%									
				Repasse:	110.137,56	222.857,14									
				Contrapartida:	4.426,94	8.957,67									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>114.564,50</b>	<b>231.814,81</b>									

CABO VERDE - MG

Local

sexta-feira, 4 de outubro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: MÁRCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA

CREA/CAU: 176.622/D

ART/RRT: