

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Antônio Camilo Siqueira					SRE: Poços de Caldas												
MUNICÍPIO / DISTRITO: Cabo Verde - MG					ENDEREÇO: Rua Major Pedro de Melo, nº 120												
SERVIÇOS: Reforma do Prédio da Escola																	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,484.09	1,794.85	0.33%	100.00%	1,794.85		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	1,794.85
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	19,118.28	23,121.65	4.31%	100.00%	23,121.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	23,121.65
3	TRABALHOS EM TERRA	1,009.45	1,220.83	0.23%	100.00%	1,220.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	1,220.83
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	20,336.51	24,594.97	4.59%	100.00%	24,594.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	24,594.97
5	SUPERESTRUTURA	50,884.90	61,540.20	11.48%	50.00%	30,770.10	50.00%	30,770.10		0.00		0.00		0.00		0.00	61,540.20
6	ALVENARIA	2,359.57	2,853.66	0.53%	50.00%	1,426.83	50.00%	1,426.83		0.00		0.00		0.00		0.00	2,853.66
7	COBERTURA E FORRO	42,906.20	51,890.76	9.68%		0.00	100.00%	51,890.76		0.00		0.00		0.00		0.00	51,890.76
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	223.50	270.30	0.05%		0.00	40.00%	108.12	60.00%	162.18		0.00		0.00		0.00	270.30
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	14,624.28	17,686.60	3.30%		0.00	40.00%	7,074.64	60.00%	10,611.96		0.00		0.00		0.00	17,686.60
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	46,928.79	56,755.68	10.59%		0.00	40.00%	22,702.27	60.00%	34,053.41		0.00		0.00		0.00	56,755.68
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	2,029.26	2,454.19	0.46%		0.00		0.00	100.00%	2,454.19		0.00		0.00		0.00	2,454.19
13	FERRAGENS	4,760.80	5,757.71	1.07%		0.00		0.00	100.00%	5,757.71		0.00		0.00		0.00	5,757.71
14	REVESTIMENTO	26,450.55	31,989.29	5.97%		0.00		0.00	100.00%	31,989.29		0.00		0.00		0.00	31,989.29
15	PISOS E RODAPÉS	65,684.49	79,438.83	14.82%		0.00		0.00	70.00%	55,607.18	30.00%	23,831.65		0.00		0.00	79,438.83
16	VIDROS	2,060.00	2,491.36	0.46%		0.00		0.00	70.00%	1,743.95	30.00%	747.41		0.00		0.00	2,491.36
17	PINTURA	109,408.33	132,318.44	24.68%		0.00		0.00		0.00	50.00%	66,159.22	50.00%	66,159.22		0.00	132,318.44
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
19	DIVERSOS	19,197.17	23,217.06	4.33%		0.00		0.00		0.00	60.00%	13,930.23	40.00%	9,286.82		0.00	23,217.06
20	QUADRA	7,664.11	9,268.98	1.73%		0.00		0.00		0.00		0.00	100.00%	9,268.98		0.00	9,268.98
22	LIMPEZA	6,192.08	7,488.70	1.40%		0.00		0.00		0.00		0.00	100.00%	7,488.70		0.00	7,488.70
TOTAL MENSAL					15.47%	82,929.23	21.26%	113,972.72	26.56%	142,379.87	19.52%	104,668.51	17.20%	92,203.71	0.00%	0.00	536,154.05
TOTAL ACUMULADO		443,322.35	536,154.05	100.00%	15.47%	82,929.23	36.72%	196,901.95	63.28%	339,281.82	82.80%	443,950.33	100.00%	536,154.05	100.00%	536,154.05	536,154.05
LOCAL / DATA: Cabo Verde, 24 de novembro de 2021																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Márcia A. E. Madeira																	
REPRESENTANTE LEGAL:																	