



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1089239-86	947050	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	499.721,99	% Período:	32,08%	67,92%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS 01)	6.524,70	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS 02)	13.864,98	% Período:		100,00%										
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.141,38	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	79.100,60	% Período:	100,00%											
1.5.	BASE	67.567,41	% Período:	100,00%											
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	311.708,21	% Período:		100,00%										
1.7.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	13.814,71	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 499.721,99				%:	32,08%	67,92%									
Período:	Repassar:	154.360,57	326.743,43												
	Contrapartida:	5.973,52	12.644,47												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	160.334,09	339.387,90												
Acumulado:	%:	32,08%	100,00%												
	Repassar:	154.360,57	481.104,00												
	Contrapartida:	5.973,52	18.617,99												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	160.334,09	499.721,99												

CABO VERDE - MG
Local
terça-feira, 2 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN CARLOS CORRÊA
CREA/CAU: 250.584/D
ART/RRT: MG20242877517