



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

Obra: Construção de Pró Infância

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG

Local: Avenida Pádua Dias, Distrito São Bartolomeu, Cabo Verde, MG

MESES			CRONOGRAMA					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1,234.87	0.19%	100.00%					
			R\$ 1,234.87					
SUPERESTRUTURA	R\$ 719.74	0.11%	100.00%					
			R\$ 719.74					
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 18,122.90	2.77%	90.00%			10.00%		
			R\$ 16,310.61			R\$ 1,812.29		
ESQUADRIAS	R\$ 91,780.36	14.04%			30.00%	60.00%	10.00%	
					R\$ 27,534.11	R\$ 55,068.22	R\$ 9,178.04	
SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 141,963.95	21.72%		40.00%	60.00%			
				R\$ 56,785.58	R\$ 85,178.37			
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 154,545.42	23.64%	20.00%	30.00%	50.00%			
			R\$ 30,909.08	R\$ 46,363.63	R\$ 77,272.71			
SISTEMAS DE PISOS	R\$ 87,355.74	13.36%			20.00%	50.00%	20.00%	10.00%
					R\$ 17,471.15	R\$ 43,677.87	R\$ 17,471.15	R\$ 8,735.57
PINTURA	R\$ 35,761.94	5.47%						100%
								R\$ 35,761.94
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 5,312.12	0.81%			70.00%	30.00%		
					R\$ 3,718.48	R\$ 1,593.64		
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 1,453.05	0.22%			70.00%	30.00%		
					R\$ 1,017.14	R\$ 435.92		
INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 2,218.52	0.34%			70%	30%		
					R\$ 1,552.96	R\$ 665.56		
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 32,112.57	4.91%					70%	30%
							R\$ 22,478.80	R\$ 9,633.77
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 21,362.80	3.27%				50%	50%	
						R\$ 10,681.40	R\$ 10,681.40	
SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 5,322.73	0.81%					100.00%	
							R\$ 5,322.73	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 50,809.48	7.77%					70%	30%
							R\$ 35,566.64	R\$ 15,242.84
SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3,634.35	0.56%						100%
								R\$ 3,634.35
	653,710.54	100.00%	R\$ 49,174.30	R\$ 103,149.21	R\$ 213,744.92	R\$ 113,934.88	R\$ 100,698.75	R\$ 73,008.48
			7.52%	15.78%	32.70%	17.43%	15.40%	11.17%

Márcia A.E.Madeira
Responsável Técnica

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal

Cabo Verde, 16 de março de 2021